

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Müşteri Adı :	İstenen Devreye Alınma Tarihi:
Proje Adı:	Cihaz Modelleri:
Proje Adresi:	Cihaz Adedi:

Sayın Proje Yetkilisi, cihazınızın zamanında devreye alınabilmesi için aşağıdaki formda belirtilen soruları inceleyerek, "Evet" veya "Hayır" kutucuklarını işaretleyip, onaylamanız ve teknik servisimize ulaştırmanız gerekmektedir. Devreye alma tarihinde otomasyon ve elektrik sorumlularının da şantiyede olmasını lütfen sağlayınız. Aksi takdirde cihazınızın devreye alınması ve ayarlarının yapılması mümkün olmayacaktır.

NO	UYGULAMA	EVET	HAYIR
1	Çatı Tipi Paket Klima, çok düzgün bir kaide üstünde, hava kanallarına uygun şekilde montajı yapıldı mı?		
2	Cihaz etrafında bakım kılavuzunda belirtilen servis boşlukları bırakıldı mı?		
3	Çatı Tipi Paket Klima elektrik panosuna, ana besleme kablosunun uygun kesitte çekilip, cihazın topraklaması yapıldı mı? (Kablo uzunluğu .....m, kablo çapı.....mm, besleme gerilimi ....V'dur. )		
4	Çatı Tipi Paket Klima elektrik bağlantıları yapılmış ve enerji verilebilir durumda mı?		
5	Çatı Tipi Paket Klima kontrolünde kullanılacak harici ekran için kablo bağlantısı çekildi mi? (Eğer harici ekran kullanılacak ise cevaplayınız.)		
6	Çatı Tipi Paket Klimada bulunan ısıtma serpantinlerinin üç yollu vana servomotor bağlantılarının yapılıp, su sisteme verildi mi? (Eğer ısıtma serpantini varsa cevaplayınız.)		
7	Çatı Tipi Paket Klimanın yoğuşma suyu tahliyesi için gönderilmiş olan drenaj tavası ve sifonlarının montajının kılavuzda tarif edildiği şekilde yapıldı mı?		
8	Taze hava emiş ve egzoz ağızlarına tel kafesli panjur takıldı mı?		
9	Cihazın geçici elektrik veya şantiye elektriğinden kalıcı elektrik gücüne geçisi sağlandı mı?		
10	Çatı Tipi Paket Klimaya kolaylıkla müdahale edilebilmesi için gereklilikler sağlandı mı? (Merdiven, iskele .. vb.)		
11	Elektrik personeliniz gerekli hazırlıkları tamamlayıp, devreye alma esnasında bizimle birlikte çalışabilir mi?		

**NOT: Bu form, olumlu olarak doldurulup tarafımıza gönderildikten sonra, devreye alma esnasında talimatların sağlanmadığı durumda devreye alınamazsa; talimatlar sağlandıktan sonra ikinci kez devreye alma işlemi ücrete tabidir. Müdahale edilebilir olmayan yerlerde cihaz tarafımızca devreye alınmaz.**

### FORMU DOLDURAN

Firma Adı:	Kaşe / İmza
Yeklili Kişi Adı Soyadı:	
Tarih:	