



## TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIM DEVREYE ALMA FORMU

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Müşteri Adı :	İstenen Devreye Alınma Tarihi:
Proje Adı:	Cihaz Modelleri:
Proje Adresi:	Cihaz Adedi:

Sayın Proje Yetkilisi, cihazınızın zamanında devreye alınabilmesi için aşağıdaki formda belirtilen soruları inceleyerek, "Evet" veya "Hayır" kutucuklarını işaretleyip, onaylamanız ve teknik servisimize ulaştırmanız gerekmektedir. Devreye alma tarihinde otomasyon ve elektrik sorumlularının da şantiyede olmasını lütfen sağlayınız. Aksi takdirde cihazınızın devreye alınması ve ayarlarının yapılması mümkün olmayacaktır.

NO	UYGULAMA	EVET	HAYIR
1	Tavan tipi ısı geri kazanımı, düzgün bir tavan yüzeyine doğru şekilde yerleştirilip, hava kanalları branda ile bağlandı mı?		
2	Cihaz etrafında bakım kılavuzunda belirtilen servis boşlukları bırakıldı mı?		
3	Cihazdaki elektrik panosuna ana besleme kablosunun uygun kesitte çekilip, cihazın topraklaması yapıldı mı? (Kablo uzunluğu .....m, kablo çapı.....mm, besleme gerilimi .....V'dur. )		
4	Tavan tipi ısı geri kazanıma elektrik bağlantıları yapılmış ve enerji verilebilir durumda mı?		
5	Elektrikli ısıtıcı varsa gerekli akım kontrolleri yapıp, topraklanması sağlandı mı?		
6	Isı geri kazanım sisteminde bulunan ısıtma ve soğutma serpantinlerinin üç yollu vana servomotor bağlantılarının yapıp, su sisteme verildi mi? (Batarya varsa)		
7	DX batarya varsa bunların drenaj tavası ve sifon bağlantıları doğru yapıldı mı?		
8	DX Batarya varsa gaz hattı boru bağlantısı , azot testi, vakum ve gaz şarjı işlemleri tamamlandı mı?		
9	Cihazın kontrol ettiği mahale kontrol paneli montajı yapıp, çalışır duruma getirildi mi?		
10	Taze hava emiş ve egzoz ağızlarına tel kafesli panjur takıldı mı?		
11	Cihazın geçici elektrik veya şantiye elektriğinden kalıcı elektrik gücüne geçisi sağlandı mı?		
12	Gerekli hazırlıkları tamamlandığında yetkili personeliniz, devreye alma esnasında bizimle birlikte çalışabilir mi?		
13	Çatı Tipi Paket Klimaya kolaylıkla müdahale edilebilmesi için gereklilikler sağlandı mı? (Merdiven, iskele .. vb.)		

**NOT: Bu form, olumlu olarak doldurulup tarafımıza gönderildikten sonra, devreye alma esnasında talimatların sağlanmadığı durumda devreye alınamazsa; talimatlar sağlandıktan sonra ikinci kez devreye alma işlemi ücrete tabidir. Müdahale edilebilir olmayan yerlerde cihaz tarafımızca devreye alınmaz.**

### FORMU DOLDURAN

Firma Adı:	Kaşe / İmza
Yekilili Kişi Adı Soyadı:	
Tarih:	